



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA SUBESTAÇÃO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Projeto: SEI 18.10.000004911-0 - ECOLUX - Volume 14

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 6

Base de Referência: SINAPI - Junho/2022 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 1	Acumulado Mês 1	%	Mês 2	Acumulado Mês 2	%	Mês 3	Acumulado Mês 3
ADM LOCAL	578.451,59	100,00%	8,33%	48.185,02	48.185,02	8,33%	48.185,02	96.370,03	8,34%	48.242,86	144.612,90
SERVIÇOS PRELIMINARES	109.311,57	100,00%	59,30%	64.821,76	64.821,76	3,70%	4.044,53	68.866,29	3,70%	4.044,53	72.910,82
FORNECIMENTO DE MATERIAL	6.134.732,25	100,00%	20,00%	1.226.946,45	1.226.946,45	10,00%	613.473,23	1.840.419,68	10,00%	613.473,23	2.453.892,90
SERVIÇOS INICIAIS	3.654,52	100,00%	100%	3.654,52	3.654,52		0,00	3.654,52		0,00	3.654,52
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	27.848,59	100,00%	50,00%	13.924,30	13.924,30	25,00%	6.962,15	20.886,44	25,00%	6.962,15	27.848,59
FUNDAÇÕES	251.387,46	100,00%	20,00%	50.277,49	50.277,49	40,00%	100.554,98	150.832,48	40,00%	100.554,98	251.387,46
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	491.195,25	100,00%		0,00	0,00	5,00%	24.559,76	24.559,76	25,00%	122.798,81	147.358,58
OBRA CIVIL	1.311.237,47	100,00%		0,00	0,00	1,00%	13.112,37	13.112,37	3,00%	39.337,12	52.449,50
SERVIÇOS FINAIS	285.619,24	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral	R\$ 9.193.437,94	100,00%	15,31%	1.407.809,54	1.407.809,54	8,82%	810.892,04	2.218.701,57	10,17%	935.413,68	3.154.115,26



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA SUBESTAÇÃO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Projeto: SEI 18.10.000004911-0 - ECOLUX - Volume 14

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 6

Base de Referência: SINAPI - Junho/2022 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 4	Acumulado Mês 4	%	Mês 5	Acumulado Mês 5	%	Mês 6	Acumulado Mês 6
ADM LOCAL	578.451,59	100,00%	8,33%	48.185,02	192.797,91	8,33%	48.185,02	240.982,93	8,34%	48.242,86	289.225,80
SERVIÇOS PRELIMINARES	109.311,57	100,00%	3,70%	4.044,53	76.955,35	3,70%	4.044,53	80.999,87	3,70%	4.044,53	85.044,40
FORNECIMENTO DE MATERIAL	6.134.732,25	100,00%	12,50%	766.841,53	3.220.734,43	12,50%	766.841,53	3.987.575,96	10,00%	613.473,23	4.601.049,19
SERVIÇOS INICIAIS	3.654,52	100,00%		0,00	3.654,52		0,00	3.654,52		0,00	3.654,52
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	27.848,59	100,00%		0,00	27.848,59		0,00	27.848,59		0,00	27.848,59
FUNDAÇÕES	251.387,46	100,00%		0,00	251.387,46		0,00	251.387,46		0,00	251.387,46
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	491.195,25	100,00%	25,00%	122.798,81	270.157,39	25,00%	122.798,81	392.956,20	20,00%	98.239,05	491.195,25
OBRA CIVIL	1.311.237,47	100,00%	10,00%	131.123,75	183.573,25	16,00%	209.798,00	393.371,24	16,00%	209.798,00	603.169,24
SERVIÇOS FINAIS	285.619,24	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral	R\$ 9.193.437,94	100,00%	11,67%	1.072.993,64	4.227.108,89	12,53%	1.151.667,88	5.378.776,78	10,59%	973.797,66	6.352.574,44



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA SUBESTAÇÃO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Projeto: SEI 18.10.000004911-0 - ECOLUX - Volume 14

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 6

Base de Referência: SINAPI - Junho/2022 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 7	Acumulado Mês 7	%	Mês 8	Acumulado Mês 8	%	Mês 9	Acumulado Mês 9
ADM LOCAL	578.451,59	100,00%	8,33%	48.185,02	337.410,81	8,33%	48.185,02	385.595,83	8,34%	48.242,86	433.838,69
SERVIÇOS PRELIMINARES	109.311,57	100,00%	3,70%	4.044,53	89.088,93	3,70%	4.044,53	93.133,46	3,70%	4.044,53	97.177,99
FORNECIMENTO DE MATERIAL	6.134.732,25	100,00%	7,50%	460.104,92	5.061.154,11	7,50%	460.104,92	5.521.259,03	2,50%	153.368,31	5.674.627,33
SERVIÇOS INICIAIS	3.654,52	100,00%		0,00	3.654,52		0,00	3.654,52		0,00	3.654,52
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	27.848,59	100,00%		0,00	27.848,59		0,00	27.848,59		0,00	27.848,59
FUNDAÇÕES	251.387,46	100,00%		0,00	251.387,46		0,00	251.387,46		0,00	251.387,46
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	491.195,25	100,00%		0,00	491.195,25		0,00	491.195,25		0,00	491.195,25
OBRA CIVIL	1.311.237,47	100,00%	14,00%	183.573,25	786.742,48	12,00%	157.348,50	944.090,98	12,00%	157.348,50	1.101.439,47
SERVIÇOS FINAIS	285.619,24	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral	R\$ 9.193.437,94	100,00%	7,57%	695.907,71	7.048.482,15	7,28%	669.682,96	7.718.165,11	3,95%	363.004,19	8.081.169,30



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA SUBESTAÇÃO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Projeto: SEI 18.10.000004911-0 - ECOLUX - Volume 14

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 6

Base de Referência: SINAPI - Junho/2022 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 10	Acumulado Mês 10	%	Mês 11	Acumulado Mês 11	%	Mês 12	Acumulado Mês 12
ADM LOCAL	578.451,59	100,00%	8,33%	48.185,02	482.023,71	8,33%	48.185,02	530.208,73	8,34%	48.242,86	578.451,59
SERVIÇOS PRELIMINARES	109.311,57	100,00%	3,70%	4.044,53	101.222,51	3,70%	4.044,53	105.267,04	3,70%	4.044,53	109.311,57
FORNECIMENTO DE MATERIAL	6.134.732,25	100,00%	2,50%	153.368,31	5.827.995,64	2,50%	153.368,31	5.981.363,94	2,50%	153.368,31	6.134.732,25
SERVIÇOS INICIAIS	3.654,52	100,00%		0,00	3.654,52		0,00	3.654,52		0,00	3.654,52
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	27.848,59	100,00%		0,00	27.848,59		0,00	27.848,59		0,00	27.848,59
FUNDAÇÕES	251.387,46	100,00%		0,00	251.387,46		0,00	251.387,46		0,00	251.387,46
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	491.195,25	100,00%		0,00	491.195,25		0,00	491.195,25		0,00	491.195,25
OBRA CIVIL	1.311.237,47	100,00%	7,00%	91.786,62	1.193.226,10	7,00%	91.786,62	1.285.012,72	2,00%	26.224,75	1.311.237,47
SERVIÇOS FINAIS	285.619,24	100,00%	20,00%	57.123,85	57.123,85	40,00%	114.247,70	171.371,54	40,00%	114.247,70	285.619,24
Total Geral	R\$ 9.193.437,94	100,00%	3,86%	354.508,32	8.435.677,63	4,48%	411.632,17	8.847.309,80	3,76%	346.128,14	9.193.437,94